《2021年医养结合示范项目可核查任务清单》公示表

示范项目主管单位（老龄委）：河南省扶沟县老龄工作委员会　　2022年3月25日---2022年3月30日　　公示网址：http://www.fugou.gov.cn/

项目实施单位申报情况（扶沟康复养老院）										主管单位核查意见				
项目可核查任务台账					项目实施单位按月申报内容					任务完成评价（好、中、差）	省级财政补助建议（万元）			
计划时间（**年**月）	项目预计累计完成内容（绩效目标）	预计累计完成投资（万元）	财政补助需求（万元）		申报时间（**年**月）	项目实际累计完成内容	实际累计完成投资（万元）	财政补助（万元）			省级下达	累计拨付	本月拨付	收回补助
			累计数	当月申请				累计数	本月申请					
2021年10月	完善膳食中心改建土建主体，地砖铺砖贴，内外墙粉刷及喷外墙真石漆。	245.00	0.00	100.00	2021.10.31	膳食中心改建土建主体工程及地砖铺贴已完工。内外墙粉刷外墙真石已完成.门窗安装已完成70%	203.00	0.00	100.00	好	560.00	0.00	0.00	0.00
2021年11月	完成膳食中心改建水电气、门窗安装、吊顶、餐厅食堂购置相应设备、电器等。	245.00	100.00	0.00	2021.11.15	扶沟出现新冠肺炎疫情，医院封管所有人员禁止出入，工程无有进度。	203.00	100.00	0.00	好	560.00	0.00	0.00	0.00

2021年12月	完成1号楼改造吊顶，座便更新，设施购置，1号2号楼安装中心供氧及呼叫系统。	335.00	150.00	50.00	2021.12.15	已完成膳食中心改建土建主体工程及地砖铺贴，内外墙粉刷外墙真石漆.门窗、水电安装，防水。食堂设备购置.中心供氧呼叫系统安装.	212.83	150.00	50.00	好	560.00	100.00	100.00	0.00
2022年1月	完成1号楼造外墙真石漆.装修改造洗浴洗衣房值班室，购置洗衣机.电器及办公和老人	420.00	190.00	40.00	2022.1.15	已完成购置打印机、康复设备、洗衣机、电冰箱、办公桌椅、文件柜、会议桌椅，洗浴房	316.12	210.00	60.00	好	560.00	100.00	0.00	0.00

2022年2月	完成新建养老设施面积1600㎡的基础开挖，土建动工建设。	540.00	250.00	60.00	2022.2.15	完成老年活动室升级改造装饰装修300平方米.博古架2组.养老院宣传标识1组.康复设备46台（排痰机7台.除颤仪6台.输液泵5台.注射泵5台.心电监护仪10台.移动超声扫	467.33	300.00	90.00	好	560.00	100.00	0.00	0.00
2022年3月	完成新建养老设施面积1600㎡的钢构安装及土建主体工程	650.00	305.00	55.00	2022.3.15	完成设备购置145台（套）.强磁疗设备1台.等速肌力训练器2台.肌力训练器4台.按摩椅20台.轮椅20辆.防褥疮充气床垫50套.老年康复脚踏车20台.室内跑步机	608.77	392.00	92.00	好	560.00	200.00	100.00	0.00

2022年4月	完成新建养老设施面积1600㎡的门窗.水电安装、内外粉刷、外墙真石漆、电梯购置安装等。	800.00	380.00	75.00										
2022年5月	安装监控、智能信息化软硬件系统、光口模块、交换机。	923.00	450.00	70.00										
2022年6月	购置健身器材及康复保健器材设备	1181.71	560.00	110.00										
2022年7月														
2022年8月														
2022年9月														
2022年10月														
2022年11月														
2022年12月														
……														